

DETERMINA DEL RUP

per la *proroga del termine di conclusione della Procedura di Gara*

Oggetto: Proroga del termine di conclusione della Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti Umberto Parini di viale Ginevra in Aosta – IV Lotto della Fase 3, corpi K, L e P.

(C.U.P. I63B09000210002 – C.I.G. B63DF21B2B)

Premesso:

- che in data 18/03/2025 il Consiglio di Amministrazione di SIV ha approvato gli Atti di gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;
- che in data 28/03/2025 è stato pubblicato in GUUE il bando di gara dei lavori di cui all'oggetto;
- che, ai sensi dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP assicura la correttezza, regolarità e trasparenza delle procedure, adottando atti motivati in caso di modifiche o variazioni dei termini procedurali;
- che entro il termine prefissato nel bando di gara sono pervenute sei offerte da parte di costituendi raggruppamenti temporanei di operatori economici;
- che nel corso dell'esame della documentazione amministrativa si è resa necessaria un'articolata attività istruttoria che non consente il rispetto del termine di 9 mesi (28 dicembre 2025) per l'aggiudicazione dell'appalto da parte della Stazione appaltante, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara alla GUUE.

Considerato, in particolare, che:

- il mese di luglio 2025 è stato dedicato all'esame del CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". L'attività istruttoria è stata eccessivamente più onerosa in termini di tempo rispetto al normale esame delle Buste amministrative. Il bando prevedeva infatti anche la consegna, oltre dell'ordinaria documentazione amministrativa tipica degli appalti di lavori, dei *"Certificati o dichiarazioni relativi ai lavori"* a dimostrazione del possesso del requisito di idoneità professionale. Nel merito, alcuni Raggruppamenti di concorrenti hanno allegato centinaia di CEL, la maggioranza dei quali rilasciati a cura delle Stazioni Appaltanti, attestanti la regolare esecuzione di lavori rientranti nella categoria prevalente OG1 "Edifici Civili e Industriali". Sono stati consegnati anche numerosi CEL per lavori di natura "privatistica", non soggetti quindi alla disciplina dei contratti pubblici, ma sempre rientranti nella categoria prevalente OG1 "Edifici Civili e Industriali";
- il mese di agosto 2025 è stato invece interessato dalla richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale, anche ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono state richieste e concesse n. 2 proroghe al termine di consegna dei documenti richiesti in considerazione del periodo estivo di chiusura delle imprese e delle difficoltà nelle collaborazioni con i correlati consulenti interessati.
- la proroga risulta quindi necessaria al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, par condicio, economicità, proporzionalità e tutela dell'interesse pubblico;
- una compressione dei tempi potrebbe compromettere la qualità delle valutazioni o pregiudicare la legittimità della procedura.

Rilevato che, la proroga:

- è contenuta nel limite strettamente necessario al completamento delle attività istruttorie;

- non comporta pregiudizio per gli operatori economici né altera la concorrenzialità della procedura;
- sarà pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Lo scrivente RUP proroga il termine di conclusione della procedura di gara di n. 3 mesi - ai sensi dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 - dal 28 dicembre 2025 al 28 marzo 2026, fatte salve le eventuali ulteriori proroghe di cui al richiamato Allegato I.3, commi 4 e 5, secondo periodo.

La nuova scadenza consente la regolare prosecuzione delle operazioni di gara.

Il RUP

Ing. Alessandro DE CHECCHI



Firmato digitalmente da:
De Checchi Alessandro
Firmato il 17/12/2025 12:12
Seriale Certificato: 3785207
Valido dal 13/08/2024 al 13/08/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA