

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SOCIETE INFRASTRUCTURES VALDOTAINES SRL

PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE 2024-26

1. PREMESSA

La Società SIV srl, in House della Regione Autonoma Valle d'Aosta in gestione speciale per il tramite di Finaosta S.p.a., è stata costituita il 20 febbraio 2020 con atto di Fusione fra le Società ex Coup srl ed ex Nuv srl, in attuazione del punto 7) della deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV del 19 dicembre 2018.

La Società si occupa di attuare opere pubbliche di competenza regionale e rilevanza strategica ed ha come obiettivi attuali/futuri (2024-26):

- Programma Nuovo Ospedale Parini – il programma comprende cinque (5) progetti :
 1. Progetto delle « Centrali tecnologiche dette - G3 - Fase 3 » ;
 2. Progetto « Scavi archeologici dell'area a Est del nuovo complesso ospedaliero e paratia di sostegno provvisoria in micropali – Fase 3 »;
 3. Progetto di « Nuova costruzione dell'ospedale per acuti nell'area a Est del complesso – corpi K-L-P) – Fase 3 », che completa la Fase 3 complessiva di realizzazione del Nuovo Ospedale Parini;
 4. Progetto preliminare delle Fasi 4 e 5 che permettono di completare le opere edilizie del complesso Nuovo Ospedale Parini;
 5. Progetto e realizzazione « degli arredi dei corpi L-K-P, ricompresi e da realizzare nella Fase 3 » .
- Progetto Nuovo Ospedale di Comunità di Verrès– la società non è stata ancora incaricata ufficialmente (convenzione, ecc.) del presente progetto. Si fa riferimento quindi al progetto di cui trattasi in relazione a quanto rappresentato nel DEFR 2024-2026 della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la società ; il documento indica di incaricare la società del progetto di cui trattasi nel corso dell'anno 2024, in maniera naturalmente subordinata all'eventuale approvazione di apposita variazione del bilancio della RAVDA corrispondente, non ancora intervenuta. La società ha quindi inserito e sviluppato il progetto di cui trattasi, nella presente proposta di programmazione, secondo la formula ed accezione '' IF >>THEN '' ; in questo modo l'ipotesi di investimento risulta correttamente e coerentemente sviluppata ed articolata e quindi la società si troverà immediatamente pronta ad agire nel caso intervenisse una convenzione di pari oggetto nel corso del 2024 fra Regione Vda, Finaosta, Ausl e SIV srl.

- Programma del Polo universitario regionale –il programma comprende tre (3) progetti :
1. la realizzazione degli interventi per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili siti in Aosta nell'area denominata caserma Testafochi, finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta, nonché delle infrastrutture situate nell'eliporto militare di Pollein e all'interno delle caserme Ramires e Battisti. Il primo (1°) lotto dei lavori, e lavori a corredo di completamento, sono in fase di conclusione (finitura 2 piano interrato autorimesse si concluderà entro il primo semestre 2024). Per quanto riguarda eliporto Pollein e caserme Ramires e Battisti, restano da risolvere/concludere n.2 contenziosi entrambi in corso;
 2. Progetto “ Secondo (2°) Lotto del Polo universitario – palazzina ex Giordana”.
L'aggiornamento progettuale è in corso e avanza speditamente. La società prevede di pubblicare il bando per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione entro la fine del mese di ottobre p.v. ;
 3. Progetto della “Centrale unica di produzione d'energia e di distribuzione elettrica M.T. a servizio degli immobili insistenti su piazza della Repubblica ad Aosta” – il progetto è stato finanziato di recente dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). La società è stata già autorizzata ufficialmente a svolgere con tempestività le operazioni propedeutiche ad avviare il processo di realizzazione dell'opera (rif. Comunicazione prot. n. avlk56n/2024/0001344 in data 15/02/2024 del coordinatore dell'Ass.to regionale dei LL.PP. e della Coordinatrice degli Affari Europei), nelle more di predisposizione di apposita convenzione fra Regione VdA, Finaosta spa, SIV srl. La società quindi ha inserito e sviluppato il progetto di cui trattasi nella presente programmazione secondo la formula e nell'accezione “IF>>THEN ”. In questo modo l'investimento concesso sarà ancora controllato, articolato ed inserito nella programmazione che sarà già pronta in vista della sottoscrizione della convenzione in corso di predisposizione. In tale eventualità la società prevede di poter pubblicare il bando per i lavori di costruzione nell'ambito della stessa procedura concorsuale ed unitamente ai lavori del progetto di cui al precedente punto 2. del presente programma relativo al Polo universitario.

Per il perseguimento ed il conseguimento dei programmi, progetti ed obiettivi testé menzionati, la società opererà ai sensi del proprio statuto societario e secondo gli steps e le procedure disciplinate dalle Convenzioni in essere.

Il presente Programma 2024/2026 descrive le attività e le spese programmate per l'anno 2024 e successivi, inerenti sia la gestione che gli investimenti (servizi, lavori e forniture) necessari all'attuazione dello scopo Societario.

I costi ed i ricavi della Società si eguagliano per struttura intrinseca stessa delle Convenzioni e la programmazione persegue il principio di efficacia e di efficienza della società, nonché il principio di impiego razionale delle risorse messe a disposizione e necessarie a titolo di copertura dei costi di gestione.

La presente relazione è redatta ai sensi delle Convenzioni in essere:

- tra Regione Autonoma Valle d'Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d'Aosta spa (FINAOSTA), Azienda Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (AUSL) e la “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l” (SIV), sottoscritta in data 1 luglio 2022¹;
- dell’Accordo di programma fra Regione Autonoma VdA, AUSL, Finaosta spa e Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l (SIV), avente ad oggetto specificatamente le centrali tecnologiche G3 del Nuovo Ospedale Parini che beneficiano di cofinanziamento del P.N.R.R., sottoscritto nel settembre 2023;
- Tra Regione Autonoma Valle d'Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d'Aosta spa (FINAOSTA), e la “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l” (SIV), sottoscritta in data 21 marzo 2023 avente ad oggetto la realizzazione del 2° lotto del Polo universitario regionale (ristrutturazione ex palazzina Giordana);
- Tra Regione Autonoma Valle d'Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d'Aosta spa (FINAOSTA), e la “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l” (SIV), intervenuta in sostituzione della precedente società Nuv srl, avente ad oggetto le Caserme Ramires e Battisti, l’eliporto di Pollein ed il Polo universitario (1° Lotto) sottoscritta in data 31 marzo 2010;

che disciplinano i “circuiti” decisionale e finanziario di attuazione degli obiettivi ed i rapporti con la controllante “diretta” Finaosta spa.

Come sopra specificato, esiste la concreta possibilità che, alle convenzioni/accordi in essere sopra menzionati, si aggiungano in corso d’anno 2024:

- La convenzione tra Regione Autonoma Valle d'Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d'Aosta spa (FINAOSTA), e la “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l” (SIV), avente ad oggetto la centrale unica di produzione di energia....omissis.... finanziata con fondi del FSC;

¹ In sostituzione della Convenzione Regione/Finaosta/Ausl/Coup approvata con deliberazione della giunta regionale n. 375 in data 12 febbraio 2010 e sottoscritta in data 2 marzo 2010.

- La convenzione fra Regione Autonoma Valle d'Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d'Aosta spa (FINAOSTA), Azienda Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (AUSL) e la “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l” (SIV), avente ad oggetto la realizzazione dell'ospedale di comunità a Verrès.

2. GESTIONE DELLA SOCIETA': BUDGET ECONOMICO, ATTIVITÀ E RELATIVI TEMPI DI ESECUZIONE

Il budget di preventivo per l'anno 2024, a seguito delle modifiche e variazioni disposte, in sede di preesame della programmazione, dal socio unico Finaosta spa con propria comunicazione prot. n. 35_2024/Part rif. PG/HT/va del 03 maggio 2024, successivamente confermata con propria comunicazione prot. n. 39_2024/Part rif. PG/HT/va del 14 maggio 2024, ammonta ad Euro 882.400,00 IVA compresa, sulla base degli attuali procedimenti in corso e/o che è presumibile siano da implementare in corso d'anno.

Le voci di dettaglio sono riportate nella **Tabella – programma dei costi gestionali 2024 – 2026** allegata.

L'ammontare complessivo risulta quindi invariato rispetto la previsione 2023. Nel seguito si forniranno specificazioni per i soli capitoli di spesa per i quali fosse necessaria una maggiore specificazione rispetto a quanto già desumibile e segnalato nella Tabella summenzionata:

Capitolo di spesa 2.3 : i compensi per tutela legale si giustificano per quanto di seguito esposto. La società si è costituita in risposta in n.1 causa legale (ascrivibile a convenzione – Caserme Ramires-Battisti ed eliporto di Pollein), ha ricevuto n.1 diffida formale che potrebbe preludere ad una chiamata in causa (ascrivibile a convenzione relativa a – Polo universitario 1° lotto), inoltre la presenza di numerose ed importanti riserve iscritte dall'appaltatore sul registro di contabilità e sul collaudo del 1° lotto di lavori dell'università potrebbero facilmente riversarsi in termini di instaurazione di contenzioso. Tali compensi sono stati ridotti in maniera considerevole come richiesto e nella direzione indicata nelle note del Socio Unico già menzionate.

Capitolo di spesa 2.12 : Trattasi del capitolo “Assicurazioni”. L'incremento rispetto la precedente programmazione risulta contenuto se si considera, a titolo di esempio, che i soggetti assicurati in qualità di amministratori sono passati da 1 (amministratore unico) a 3 (consiglieri e presidente), e l'andamento dei costi nel comparto tendenzialmente molto in aumento.

Capitolo di spesa 2.17 : Trattasi del capitolo “Formazione”. L'incremento percentuale rispetto la precedente programmazione è sensibile. La società ha investito, ed intende investire con ancora maggiore intensità nella formazione ed incremento di capacità professionale ed operative del proprio personale. Il processo, già in corso, che si vuole innescare con l'aumento delle competenze è uno dei fondamentali tasselli al fine di

aumentare l'efficienza della società, aumentare la sua capacità di far fronte all'aumento di attività in generale ed anche ai picchi di attività specifiche attesi (si pensi ad esempio alla concentrazione di pratiche di sub-appalto provenienti dall'esecuzione contemporanea dei numerosi progetti che la società deve implementare), e questo favorendo l'intercambiabilità delle competenze acquisite dalle varie unità di personale anche al di là dei loro compiti assegnati prevalenti.

Capitolo di spesa 4. : Trattasi del capitolo "Costi del personale". Tali costi ricomprendono: l'adeguamento dovuto al nuovo CCNL del settore edile entrato in vigore circa a metà 2023, l'aumento di n.1 livello salariale di un'unità di personale tecnico, il passaggio di un'unità di personale tecnico dall'attuale tempo parziale a tempo pieno. A parte quanto appena riferito, la società, pur confrontata a compiti decisamente più gravosi, non ritiene di dover porre mano alla pianta organica nel corso del 2024, e probabilmente questo si verificherà anche per i prossimi anni, in ragione delle azioni di efficientamento delle procedure già implementato, dell'aumento delle competenze del proprio personale, delle azioni di team building che hanno già trovato positiva rispondenza nel personale e delle azioni tutte promosse e/o assicurate dagli amministratori della società.

Capitolo di spesa 5. : Trattasi del capitolo "Premio Variabile di Risultato (PVR)". Le azioni di efficientamento delle procedure già implementato, la risposta positiva riscontrata del personale alle azioni svolte dalla società in termini di "team building", il gravoso carico di lavoro in termini di incremento di "operations" necessarie all'ottenimento degli obiettivi societari, ha richiesto, e richiederà maggiormente in corso d'anno e per gli anni futuri, un notevole impegno e capacità/volontà di adattamento e risposta del personale della società, che si è programmato agisca acquisendo maggiore competenze ed autonomia rispetto ai compiti assegnati. Tale disponibilità del personale, richiede che, sulla scorta dei risultati conseguiti e di un apposito regolamento di attuazione e di valutazione che sarà predisposto immediatamente nel caso il capitolo di spesa di cui trattasi venga approvato, possa essere oggetto di premi variabili di risultato che, in ogni caso, non potranno essere superiori al 10% del salario di ogni singola unità di personale.

3. ANALISI FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Gli oneri di gestione e investimento sono interamente coperti da fondi regionali, secondo quanto previsto dalle Convenzioni in essere tra Regione Autonoma Valle d'Aosta (Assessorato Sanità), Azienda Usl, Finaosta S.p.A. e SIV S.r.l. e Regione Autonoma Valle d'Aosta (Assessorato Opere Pubbliche), Finaosta S.p.A. e SIV S.r.l.. I dati relativi alla bozza di bilancio SIV srl 2022 riportano sinteticamente quanto segue:

- totale delle immobilizzazioni immateriali: € 1.842,35

- totale delle immobilizzazioni finanziarie: €9.000,00
- totale delle immobilizzazioni materiali: € 694.538,18

4. ANALISI DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ED IL LORO COSTO RELATIVO

Permangono esternalizzati i seguenti servizi inerenti la gestione societaria:

Consulenze amministrative

- servizio professionale di commercialista, di cui sono stati esternalizzati gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali; il costo del servizio è di € 16.700,00 oltre a € 1.900,00 valutati forfetariamente per costi aggiuntivi di verifica ed imprevisti, entrambi oltre IVA e oneri previdenziali;
- servizio professionale di giuslavorista – anche a fini d’inquadramento e selezione del personale e di formazione di quello dell’area amministrativa – ed adempimenti contabili, previdenziali e fiscali relativi al personale; il costo del servizio è di € 4.000,00 per l'anno 2023 oltre IVA e oneri previdenziali.

Servizi legali

- nel corso del 2024 perdureranno una serie di problematiche di carattere legale legate alla gestione dei cantieri; ciò comporta il coinvolgimento di un avvocato di riferimento, per situazioni procedurali generali (compresa consulenza per le procedure di gara più importanti nei vari settori (lavori e servizi), e di legali nominati appositamente per situazioni, vertenze particolari, e/o contenziosi con possibile necessità anche di consulenti tecnici di parte.
- In merito ai **lavori coordinati dalla ex-COUP s.r.l.** non sussiste più alcuna vertenza di tipo legale.
- In merito ai **lavori coordinati dalla ex-NUV s.r.l.** risulta quanto segue:

Ristrutturazione caserme ed eliporto

- Nell’ambito della vertenza con l’Agenzia delle Entrate per presunta errata corresponsione dell’IVA, si era registrata una prima sentenza favorevole alla Società, sentenza però impugnata dalla Agenzia delle Entrate; in data 20 febbraio 2023 si è svolta l’udienza di appello, il cui riscontro si avrà con la pubblicazione della sentenza. La sentenza è intervenuta nel settembre 2023 e la definitiva conclusione, senza alcuna possibilità di ulteriore appello, avverrà nel ottobre 2024.
- La vertenza con l’ATI appaltatrice è risolta.
- Il RTP di Direzione lavori ha innescato una nuova vertenza, incardinata presso il Tribunale di Torino sezione imprese.

Polo universitario

- E’ possibile/probabile l’instaurarsi di un importante contenzioso in ordine alle Riserve iscritte dall’appaltatore sul Registro di Contabilità e sul Collaudo dei lavori del 1° lotto del Polo Universitario;
- Recentemente la società ha ricevuto una diffida da parte del raggruppamento mandatario Studio COPACO che ha assicurato per un periodo transitorio la DL e

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del 1° lotto del Polo universitario.

5. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

Il personale è costituito attualmente da addetti a tempo pieno e da una sola unità a tempo parziale, tutti assunti con il CCNL dell'edilizia.

La Società ha disciplinato, con proprio regolamento i criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Le assunzioni sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese. Il suddetto regolamento è stato adeguato rispetto i contenuti di cui alla DGR 1591 del 14 dicembre 2022, ed inoltre è stato disciplinato anche l'avanzamento verticale dei dipendenti non disciplinati nel precedente regolamento. Il regolamento di cui trattasi è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del 23 aprile 2024.

Alla data della loro costituzione (2010), le due società avevano in organico 8 dipendenti, successivamente ridotta a 6 (2015) a causa del rinvio nella realizzazione dell'ampliamento dell'ospedale (2 ex-Coup e 4 ex-Nuv). Nella prima metà del 2020 si sono inoltre dimessi il RUP e l'impiegata contabile della ex-Nuv, per cui SIV ha iniziato la propria attività con il personale che si riduceva a n. 4 dipendenti, nessuno con specifiche competenze nel campo strettamente tecnico edilizio.

Dopo un periodo in cui le responsabilità tecniche sono state assunte da un collaboratore temporaneamente incaricato, nel mese di marzo 2021 è stato assunto un dipendente con mansione di Quadro, a cui affidare il ruolo di RP dei procedimenti di investimento (in sostituzione del RP esterno temporaneo) e nel mese di giugno 2021 è assunto un dipendente con qualifica di ingegnere in affiancamento al RP, atto a ricoprire incarichi di ordine tecnico ora non delegabili.

Tali assunzioni hanno reintegrato i dipendenti dimissionati nel 2020, riportando l'organico a n. 6 persone di cui n. 2 tecnici laureati in ingegneria, presenza indispensabile per raggiungere gli obiettivi societari.

Per l'esercizio 2022 erano previsti variazioni all'organico rispetto al 2021, ma :

- la risorsa con laurea in ingegneria, già presente in graduatoria dal 2021 ed opportunamente convocato, non si è reso disponibile;
- per motivi di organizzazione interna ed opportunità un nuovo bando per la selezione di personale è stato emesso solo nell'autunno 2022.

A seguito dell'emissione del predetto bando per la formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, part-time e/o full time di personale inquadrabile nell'Area Tecnica con mansione di Impiegato e del successivo esame da parte di una apposita commissione composta da membri esterni – due ingegneri ed un avvocato presidente - è stato possibile stilare una graduatoria composta da due candidati con laurea in architettura.

Il primo in graduatoria non si è reso disponibile all'assunzione; il secondo si è reso disponibile per un part-time a 25 ore a partire dal 1° giorno di marzo 2023.

Tale assunzione non ha ancora reintegrato numericamente i dipendenti di cui erano provviste le due società ora fuse in SIV (8 addetti).

Per l'anno 2024 in corso, la società non prevede di procedere a nuove assunzioni, mentre prevede una progressione verticale di n. 1 unità di personale tecnico, e la trasformazione da contratto part-time a contratto full time a tempo indeterminato per n.1 unità di personale tecnico per un totale di n.7 addetti.

Eventuali attività tecniche specialistiche di supporto al RUP saranno espletate da professionisti esterni.

6. INVESTIMENTI

La descrizione seguente è resa in riferimento e nell'ordine individuato nelle premesse della presente circa gli obiettivi della società attuali/futuri (2024-26), articolati in Programmi e Progetti.

E' opportuno segnalare alcune innovazioni di metodo che caratterizzano le programmazioni. Con la sola esclusione della programmazione relativa al 1° lotto di lavori del Polo universitario, ormai in sostanza concluso, la programmazione dei diversi investimenti presenta:

- ✓ Uno splittaggio quasi esaustivo delle attività necessarie/programmate ciascuna delle quali costituisce un sub-impegno dell'impegno complessivo deliberato a livello superiore per il programma o il progetto singolo;
- ✓ La colonna dei sub-impegni programmazione al 31 dicembre dell'anno precedente, identifica per ogni sub-impegno, il montante risultante dalla precedente programmazione approvata, come eventualmente modificato in maniera trasparente per necessità di eventuali modifiche in corso d'anno;
- ✓ La colonna modifiche/residui della tabella di programmazione di riepilogo, identifica le variazioni intervenute, per i diversi sub-impegni, nel corso dell'anno oggetto della precedente programmazione. Convenzionalmente, i montanti della presente colonna che riportano il segno (-) costituiscono residui che costituiscono più in generale Opportunità nel senso che liberano risorse per utilizzi in altri sub-impegni. Va da se che in caso di montanti che presentino il segno (+) ci si trova in presenza di necessità di incremento di sub-impegno per circostanze ed esigenze sopravvenute in corso d'anno. La circostanza che vede per i montanti di alcuni sub-impegni il valore (0) può significare in alternativa: che l'attività sottesa al sub-impegno non è stata ancora contrattualizzata, oppure che il montante del sub-impegno risulta ancora idoneo a garantire l'attività sottesa;
- ✓ Viene introdotta inoltre la valutazione del rischio (+)/opportunità (-), per ciascun sub-impegno; il rischio/opportunità individuato si ripercuote su tutte le attività/sub-impegni eventualmente correlate. Del rischio/opportunità, viene esposta una sintetica descrizione per ogni sub-impegno. La colonna

“Redistribuzione dei rischi/opportunità”, consente di dare esplicita evidenza della redistribuzione dei montanti risultanti operata a favore/sfavore dei vari sub-impegni. La colonna sub-impegno dell’anno oggetto della nuova programmazione risulta dalla somma del sub-impegno dell’anno precedente (come eventualmente modificato in corso d’anno), dal montante delle modifiche/residui del medesimo, e del rischio valutato per l’anno di nuova programmazione; la colonna costituisce l’importo del nuovo sub-impegno programmato;

- ✓ L’importo dei vari sub-impegni risultanti dalla nuova programmazione sono alla base della distribuzione pluriennale (sub-impegno/spesa) programmata per le annualità successive, ivi compresa, naturalmente, la colonna dei pagamenti cumulati effettuati, per i vari sub-impegni, nelle precedenti annualità, concernenti ogni attività, fino al 31/12 dell’anno precedente;
- ✓ Naturalmente viene data evidenza della congruenza della sommatoria dei vari sub-impegni rispetto l’Impegno deliberato a livello superiore del singolo programma o del singolo progetto.

Si evidenzia che le modalità suesposte consentono ai responsabili di progetto della società, ai diversi organi societari di controllo e, per alcuni aspetti certo non trascurabili, ai responsabili del monitoraggio regionale:

- a) di avere evidenza immediata della formazione del budget e della sua congruenza con l’Impegno autorizzato (per il Programma o singolo Progetto);
- b) Il combinato disposto dell’introduzione del rischio/opportunità per ogni attività, e dell’introduzione della categoria “sub-impegno”, consente ai responsabili del procedimento di introdurre in corso d’anno le variazioni/modifiche che si rivelassero necessarie/opportune, agendo sulle quote di rischi/opportunità e sulla loro redistribuzione, in maniera del tutto immediata ed evidente rispetto alla necessità di garantire la congruenza complessiva dell’Impegno deliberato a livello superiore del singolo programma o del singolo progetto, pur in presenza di variazioni. I prospetti tabellari di riepilogo della programmazione divengono quindi un vero e proprio “strumento di lavoro” e di controllo a beneficio di tutti soggetti interessati;
- c) Al 31/12 di ogni anno, le tabelle di programmazione, come eventualmente variate in corso d’anno, configurano i sub-impegni dell’anno trascorso, e quindi la base di raffronto della programmazione successiva.

Si sottolinea che il metodo suesposto risulta perfettamente congruente, per ogni sub-impegno, con il sistema di registrazione interna e contabilizzazione ai fini fiscali dei pagamenti, delle rendicontazioni fatture, ecc., permettendo la completa ripercorribilità e riscontro di coerenza di tutto il processo, a beneficio dell’attività degli amministratori, degli organi di controllo, del revisore dei conti, dei responsabili del monitoraggio regionale e del Socio Unico.

6.1 Programma realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti Umberto Parini di Aosta e le infrastrutture ad esso collegate

Il programma ha lo scopo di *“realizzare l’unificazione delle tre sedi ospedaliere regionali al fine di organizzare l’assistenza per acuti in base al miglior rapporto tra tipologie di prestazioni e risorse impiegate”* - in attuazione dell'obiettivo 27 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006-2008 approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, e come precisato e declinato in dettaglio dalla Delibera del Governo regionale n. 1180 del 20 settembre 2021 che ha dato nuovo impulso ed in sostanza riavviato il programma, integrato da ultimo dal punto di vista delle risorse messe a disposizione, dal provvedimento dirigenziale n. 4434 del 01/08/2023, del Dipartimento Sanità e Salute dell’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali.

Con apposita Convenzione tra Regione Autonoma Valle d’Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d’Aosta spa (FINAOSTA), Azienda Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta (AUSL) e la “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l” (SIV), sottoscritta in data 1 luglio 2022², sono disciplinati i “circuiti” decisionale e finanziario per la realizzazione del presidio unico ospedaliero per acuti di viale Ginevra in Aosta e le infrastrutture ad esso collegate.

La programmazione è altresì redatta in coerenza con:

- il “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2024-2026) per il triennio 2024/2026”, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 3103/XIV in data 2 dicembre 2023, che prevede per la Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l (SIV), tra gli indirizzi alle Società controllate, in relazione all’attività inerente alla sanità :
 - avvio e realizzazione dei lavori di ampliamento ospedaliero, terzo Lotto della Fase 3 dell’intervento nelle articolazioni opportune e necessarie;
 - proseguire contestualmente ai lavori di realizzazione dell’ampliamento ad est (Fase 3) le fasi progettuali della ristrutturazione dell’attuale ospedale (Fase 4 e 5);
 - proseguire nell’attività di comunicazione del progetto e dei lavori alla popolazione valdostana attraverso gli strumenti opportuni;

² In sostituzione della Convenzione Regione/Finaosta/Ausl/Coup approvata con deliberazione della giunta regionale n. 375 in data 12 febbraio 2010 e sottoscritta in data 2 marzo 2010.

- procedere all'implementazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo dell'ospedale di comunità di Verrès già oggetto di studio di pre-fattibilità da parte del Politecnico di Milano.

Nel seguito viene declinata la programmazione relativa al Programma ospedaliero di cui trattasi 2024-2026. Essa:

- descrive le attività e le spese programmate per l'anno 2024 e successivi inerenti sia la gestione che gli investimenti (servizi, lavori e forniture) necessari all'attuazione dello scopo Societario - l'ampliamento e la ristrutturazione dell'ospedale regionale per acuti Umberto Parini di Aosta al fine dell'unificazione delle tre sedi ospedaliere regionali;
- è redatto in attuazione:
 - dell'art. 3 della Convenzione tra Regione Autonoma Valle d'Aosta (REGIONE), Finanziaria regionale Valle d'Aosta spa (FINAOSTA), Azienda Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (AUSL) e la "Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l" (SIV);
 - del comma 1.1 della deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 13 marzo 2015 *"Definizione delle modalità di esercizio del controllo analogo dell'azionista Regione Autonoma Valle d'Aosta sulle proprie Società in House, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8"*;
 - della deliberazione della Giunta regionale n. 985 del 26 giugno 2015 *"Approvazione di linee di indirizzo alla Società COUP srl per la predisposizione del programma di attività e di spesa per l'anno 2015 e seguenti, ai fini della realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale U. Parini di viale Ginevra in Aosta"*;
 - dell' allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 622 in data 22 maggio 2017 *"Approvazione delle linee di indirizzo per l'applicazione della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, concernente disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione"*;
 - della deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 3 aprile 2018 *"Esercizio del controllo analogo dell'azionista Regione Autonoma Valle d'Aosta sulle società in House, ai sensi della L.R. 20/2016 e della DGR 622/2017. Approvazione del Programma Esecutivo Annuale (PEA) e delle spese di gestione per l'anno 2018 della società COUP s.r.l."*;

- della deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 18 settembre 2018 *"Revisione del piano degli interventi e del relativo fabbisogno finanziario in attuazione dell'articolo 40 della l.r. 40/2010, così come rimodulato in applicazione dell'art. 14, comma 5, della l.r. 24/2016 e dell'art. 5 della l.r. 20/2017. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 8 gennaio 2016. Rimodulazione delle fonti di finanziamento"*;
- della deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV del 19 dicembre 2018 *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto"*;
- dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 *"Valutazione costi/benefici per la realizzazione del presidio ospedaliero - Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021"*;
- della Risoluzione n. 6.01 del 13 maggio 2021 con la quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 20 settembre 2021 di *"Approvazione del mandato alla Società SIV s.r.l., per l'attuazione della risoluzione del Consiglio regionale n. 6.01 del 13/05/2021. Esercizio del controllo analogo dell'azionista Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sulla propria società in house, indirettamente controllata per il tramite di Finaosta s.p.a., ai sensi della l.r. 20/2016. Approvazione del Piano Operativo Strategico Triennale (POST) e del Piano Esecutivo Annuale (PEA) di Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l (SIV)"*;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 7 marzo 2022 di *"Approvazione degli indirizzi in merito agli investimenti e ai relativi soggetti attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari - missione 6 "Salute", componenti 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" e 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale"*;
- della deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 26 maggio 2022 di *"Approvazione del Piano Operativo Regionale e delle schede tecniche relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e al Piano per gli Investimenti Complementari – Missione 6 "Salute"*;

- del Provvedimento Dirigenziale n.4434 del 01/08/2023, del Dipartimento Sanità e Salute dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali;
- dell'Accordo di programma del settembre 2023 tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l" (SIV) e l'Azienda USL della Valle d'Aosta e Finaosta spa, per la realizzazione della linea di investimento M6C2 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile, con riferimento alle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute (M6), Componente 2 (C2), e nello specifico in relazione alle risorse stanziare dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC);
- fa riferimento alle tabelle di costi e programmazione allegate che hanno recepito poche modifiche di dettaglio richieste, a seguito dell'esame della proposta di programmazione precedentemente inviata, dalla struttura competente dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali.

6.1 Attività, spesa e tempi di esecuzione di servizi, lavori e forniture - intervento Nuovo Ospedale Umberto Parini

Il Programma dell'intervento è articolato in numero 5 progetti. Nel seguito si forniscono cenni sullo stato di ognuno di questi.

- Progetto « Centrali tecnologiche dette - G3 - Fase 3 »

I lavori di costruzione delle centrali G3 di cui trattasi, finanziati in parte da fondi PNRR, sono stati consegnati nel dicembre 2023 e sono regolarmente in corso. Per il dettaglio delle attività programmate, relativi sub-impegni, tempistica di spesa e cronoprogramma delle attività si rimanda alla tabella di riepilogo ed al cronoprogramma relativi al progetto di cui trattasi. Per quanto riguarda la valutazione del Rischio, risultante nella tabella di riepilogo, si rileva che l'importante percentuale di rischio assegnata deriva dal fatto che si è ritenuto opportuno di implementare una perizia di variante ai lavori in corso per anticipare alcuni lavori inizialmente previsti nell'ambito della Fase 3 principale (ampliamento. Corpi L-K e P). Tali lavori sono la realizzazione del corpo G2 e la realizzazione dei n.2 pozzi di emungimento dalla falda freatica. Entrambi gli interventi aggiuntivi consentono di non ritornare dal punto di vista cantieristico "pesante" nell'area interessata dai lavori, di approfittare della presenza di macchine operatrici di trivellazione già nell'area

per realizzare le palificate provvisoriale ed infine di effettuare le analisi e valutazioni sui pozzi propedeutiche al completamento dell'iter di sub-concessione di emungimento in atto e/o a successivi studi di impatto ambientale tesi a verificare la possibilità di aumento dei quantitativi concessionabili.

- Progetto « Scavi archeologici dell'area a Est del nuovo complesso ospedaliero e paratia di sostegno provvisoriale in micropali – Fase 3 »

I lavori di realizzazione di cui trattasi sono stati consegnati nel febbraio 2024 e sono regolarmente in corso. Per il dettaglio delle attività programmate, relativi sub-impegni, tempistica di spesa e cronoprogramma delle attività si rimanda alla tabella di riepilogo ed al cronoprogramma relativi al progetto di cui trattasi. Anche in questo caso, come per il progetto G3 precedente, si è preferito ipotizzare un'alta percentuale di quota rischi risultante nella tabella di riepilogo della programmazione, in considerazione della tipologia di attività, del fatto che essa si sviluppa e si esaurirà entro l'inizio autunno 2024, ed infine dell'opportunità di effettuare quanto più possibile gli scavi archeologici al fine di sgombrare il campo da rischi residui per i lavori principali di Fase 3.

- Progetto di « Nuova costruzione dell'ospedale per acuti nell'area a Est del complesso – corpi K-L-P) – Fase 3 », che completa la Fase 3 complessiva di realizzazione del Nuovo Ospedale Parini

La conclusione della verifica, da parte di società esterna certificata, del progetto esecutivo dell'opera è prevista entro aprile 2024; seguiranno le necessarie approvazioni da parte della G.R., il Decreto del Presidente della Regione ai fini di conformità urbanistica ed infine forse si presenta opportuna anche l'approvazione dell'Assemblea del socio Unico. La pubblicazione del bando di gara, ad intervenute e previste approvazioni superiori, è prevista entro metà/fine maggio 2024. L'aggiudicazione definitiva e la consegna dei lavori è prevista entro fine novembre 2024. Per il dettaglio delle attività programmate, relativi sub-impegni, tempistica di spesa e cronoprogramma delle attività si rimanda alla tabella di riepilogo ed al cronoprogramma relativi al progetto di cui trattasi. E' importante sottolineare in questo caso che, la percentuale di Rischio imputata e risultante nella relativa tabella di riepilogo della programmazione risulta del tutto insufficiente. La società conta di destinare a copertura delle quote di rischio previste per le varie attività, tutti i residui de-

rivanti dopo l'espletazione delle gare d'appalto ed inoltre tutte le quote di rischio residue eventualmente derivanti dalla conclusione dei lavori in corso relativi a procedimenti correlati dal punto di vista del finanziamento già menzionati.

- Progetto preliminare delle Fasi 4 e 5 che permettono di completare le opere edilizie del complesso Nuovo Ospedale Parini

Il progetto preliminare è stato consegnato alla società ed è attualmente in fase di verifica da parte di società esterna certificata. La società ha comunque in programma, in accordo ed in maniera strettamente coordinata con AUSL ed Assessorato regionale della Sanità e Politiche Sociali, di effettuare una puntuale ri-verifica, da concludere presumibilmente entro il mese di ottobre 2024, delle soluzioni proposte dal progetto, considerata l'importanza e la rilevanza del tema in prospettiva di completamento del Programma di realizzazione del Nuovo Ospedale Parini.

- Progetto e realizzazione « degli arredi dei corpi L-K-P, ricompresi e da realizzare nella Fase 3 »

Per quanto riguarda il progetto degli arredi, considerato che la loro implementazione è piuttosto in là da venire, e che il loro grado di definizione è ad oggi troppo scarso, si è preferito non sviluppare per il momento una tabella autonoma e completa di programmazione del progetto, includendo l'investimento all'interno e come sub-impegno inerente e nell'ambito della realizzazione della fase 3 principale; al contrario è stato presentato il cronoprogramma di inquadramento appunto temporale dell'attività. Nelle programmazioni successive della società, il progetto arredi sarà sviluppato e programmato in dettaglio in maniera autonoma e nelle modalità in cui si è proceduto per tutti gli altri.

6.2 Progetto Nuovo Ospedale di Comunità di Verrès

Ribadendo quanto già menzionato alla premessa della presente relazione, la società non è stata ancora incaricata ufficialmente (convenzione, ecc.) del presente progetto. Si fa riferimento quindi al progetto di cui trattasi in relazione a quanto rappresentato nel DEFR 2024-2026 della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la società ; il documento indica di incaricare la società del progetto di cui trattasi nel corso dell'anno 2024, in maniera

naturalmente subordinata all'eventuale approvazione di apposita variazione del bilancio della RAVDA corrispondente al finanziamento necessario, non ancora intervenuta. La società ha quindi inserito e sviluppato il progetto di cui trattasi, nella presente proposta di programmazione, secondo la formula ed accezione " IF >>THEN " ; in questo modo l'ipotesi di investimento risulta correttamente e coerentemente sviluppata ed articolata e quindi la società si troverà immediatamente pronta ad agire nel caso intervenisse una convenzione di pari oggetto nel corso del 2024 fra Regione Vda, Finaosta, Ausl e SIV srl. Entrando, con le premesse di cui sopra, un po' nello specifico della proposta d'investimento programmata, occorre dire che la base di partenza è costituita dallo studio di pre-fattibilità tecnica ed economica acquisito dall'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali lo scorso anno, commissionato e redatto dal Politecnico di Milano. Le risultanze dello studio sono state prima verificate dalla società, considerando aspetti progettuali, necessità e situazioni non adeguatamente prese in conto. Si tratta ad esempio di valutazioni di costo parametrico non più in linea con gli ultimi sviluppi dei prezziari e condizioni di mercato, spazi in interrato non completamente sviluppati (installazione generatori elettrici di emergenza, locali di consegna elettrica e quadri di distribuzione generale), condizioni di fruizione ed accessibilità all'area, necessità di prevedere una protezione di qualche tipo sulla copertura del complesso di protezione/mitigazione di impatto visivo degli impianti ivi da installare (pompe di calore, UTA, e canalizzazioni conseguenti). Fatto questo, l'importo stimato per il costo dei lavori è stato sviluppato in termini di investimento complessivo necessario. Le quote di rischio assegnate al progetto non sono percentualmente rilevanti proprio perché la società ha svolto in precedenza le valutazioni appropriate summenzionate e descritte in sintesi.

6.3 Programma Polo Universitario Regionale

Il Programma è articolato in n.3 Progetti come di seguito esposti.

6.3.1 Realizzazione degli interventi per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili siti in Aosta nell'area denominata caserma Testafocchi, finalizzati alla realizzazione del Polo universitario di Aosta, nonché delle infrastrutture situate nell'eliporto militare di Pollein ed all'interno delle caserme Ramires e Battisti in Aosta

Caserme Ramirez e Battisti in Aosta ed Eliporto di Pollein

I lavori risultano ultimati da tempo. Attualmente è in corso solamente un contenzioso legale, incardinato presso il tribunale di Torino Sez. imprese, fra la società ed il raggruppamento di professionisti titolari delle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza. Il tutto come dettagliato in precedenza nella presente relazione.

1° Lotto del Polo Universitario situazione progetti correlati direttamente

Per quanto riguarda il progetto di cui trattasi, si registra la situazione di seguito esposta:

Il primo (1°) lotto dei lavori, e tutti i lavori a corredo di completamento, sono in fase di conclusione (finitura 2 piano interrato autorimesse si concluderà entro il primo semestre 2024). L'intero progetto si prevede concluso quindi, comprese tutte le liquidazioni finali restanti entro il mese di luglio 2024. E' possibile l'instaurarsi di contenziosi con l'impresa appaltatrice del 1° lotto di lavori, come già significato in precedenza nella presente relazione.

Sempre a proposito del contratto di realizzazione del 1° lotto di lavori, si ritiene importante di seguito fornire la sintesi attuale dello stato degli impegni che la società ha assunto nei confronti dell'appaltatore, a termini di legge, in relazione ai provvedimenti di adeguamento dei prezzi delle forniture di materiali (riferite all'anno 2021) ed all'aggiornamento dei prezzi dei lavori (riferito al 1° ed al 2° semestre 2022).

Di seguito i riferimenti e dati di dettaglio:

Compensazione prezzi 2021

Nel corso del 2021, sulla base dei SAL emessi, è stato calcolato dalla direzione lavori l'importo ammesso alla compensazione dei prezzi, pari a **€ 110.516,87 IVA esclusa**.

SIV non ha potuto provvedere direttamente alle compensazioni dovute all'impresa - ai sensi dell'art. comma 4 dell'art. 1-sepies del decreto-legge n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021 - in quanto:

- nel quadro tecnico/economico dell'appalto risultavano esaurite le somme a disposizione in imprevisti;
- il ribasso d'asta era stato già assorbito in passato da perizie di variante;
- non risultavano presenti somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza.

Considerata l'insufficienza delle risorse finanziarie è stato richiesto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, l'accesso al Fondo di cui al comma 8

dell'art. 1-septies del decreto-legge n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021:

Importo richiesto al Ministero	€ 110.516,87 IVA esclusa
Importo liquidato a SIV dal Ministero	€ 110.516,87
Importo liquidato da SIV all'impresa	€ 110.516,87 IVA esclusa (SPLIT)
Residuo da liquidare	Nessuno

Adeguamento prezzi 2022

Nel corso del 2022, sulla base dei SAL emessi, è stato calcolato dalla direzione lavori il maggiore importo dovuto all'adeguamento dei prezzi 2022, derivante dall'applicazione dei prezzi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, pari a **€ 669.070,90 IVA esclusa**.

Considerata l'insufficienza delle risorse finanziarie SIV ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, l'accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91:

Importo richiesto al Ministero	€ 669.070,90 IVA esclusa
Importo liquidato al 31 12 2024 a SIV dal Ministero	€ 247.456,62 IVA esclusa
Importo liquidato da SIV all'impresa il 02/08/2023	€ 247.456,62 IVA esclusa (SPLIT)
Residuo da liquidare all'impresa IVA esclusa	€ 421.614,28 IVA esclusa
Residuo da liquidare all'impresa IVA inclusa	€ 463.775,71 IVA inclusa
Importo stanziato dalla Regione con DGR n. 1160 del 10 ottobre 2022	€ 250.000,00 IVA inclusa
Importo residuo al momento non coperto	€ 213.775,71 IVA inclusa

La società ritiene opportuno, stante quanto sopra dettagliato, definire con l'Assessorato regionale competente nel corso del 2024 l'atteggiamento da assumere rispetto l'impegno stanziato con la DGR n.1160 del 10/10/2022 ed il residuo debito.

Per i dettagli della programmazione si rimanda alle relative tabelle di riepilogo che hanno recepito le modifiche di dettaglio richieste dalla struttura competente dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. in sede di esame della precedente proposta di programmazione inviata.

6.3.2 Progetto "Secondo (2°) Lotto del Polo universitario – palazzina ex Giordana"

L'intervento prevede la progettazione e ristrutturazione delle ex-Caserme Beltriccio e Giordana e, successivamente, il completamento del parcheggio interrato sotto l'ex piazza d'Armi.

La ex-Caserma Beltriccio diventerà la sede del Rettorato con annessi uffici amministrativi ed uffici destinati al personale docente dell'Università.

Gli spazi nella ex-Caserma Giordana ospiteranno la biblioteca, l'emeroteca, le sale studio ed uffici per incontri docenti-studenti; la porzione ovest del piano terra sarà destinata al Museo storico delle Truppe Alpine, già pre-esistente ed ampliato con il progetto definitivo, in ottemperanza all'art. 3 dell'Accordo di Programma del 30 luglio 2008 fra Ministero della Difesa e Regione Valle d'Aosta.

L'importo stimato lordo per il secondo Lotto d'intervento ammonta ad € 50.825.000,00 comprensivo delle somme a disposizione della Stazione appaltante e dell'incremento ISTAT dei prezzi, per la ristrutturazione delle palazzine Beltriccio, Giordana, e per il completamento del parcheggio nella piazza d'Armi, compresi i piani interrati del secondo edificio didattico.

Con Legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33 "*Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025*", è stata data copertura all'intervento di ristrutturazione della Palazzina Giordana, per un importo lordo, onnicomprensivo, di 16 milioni di euro.

Entro l'autunno del 2024 si prevede quindi di concludere la progettazione esecutiva dell'intervento di ristrutturazione della ex Caserma Giordana e di avviare la gara di appalto dei lavori.

Attività, Spesa e Tempi di esecuzione per la realizzazione del 'Secondo (2°) Lotto del Polo universitario – palazzina ex Giordana

Per il dettaglio delle attività programmate, relativi sub-impegni, tempistica di spesa e cronoprogramma delle attività si rimanda alla tabella di riepilogo ed al cronoprogramma relativi al progetto di cui trattasi. La percentuale di Rischio valutata ed imputata per il progetto è piuttosto rilevante per le seguenti valutazioni:

- Trattasi di una ristrutturazione completa di un edificio tutelato (edificio documento);
- Il progetto deve viaggiare in “parallelo” con il progetto descritto al paragrafo immediatamente seguente che, essendo finanziato tramite il Fondo Sociale di Coesione, è soggetto a scadenze particolarmente rigide in termini di finanziamento e calendarizzazione della spesa.

Per i dettagli della programmazione si rimanda alle relative tabelle di riepilogo che hanno recepito le modifiche di dettaglio richieste dalla struttura competente dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. in sede di esame della precedente proposta di programmazione inviata.

6.3.3 Progetto “Centrale unica di produzione d’energia e di distribuzione elettrica M.T. a servizio degli immobili insistenti su piazza della Repubblica ad Aosta”

Ribadendo quanto già menzionato alla premessa della presente relazione, il progetto è stato finanziato molto di recente dal Fondo Sociale di Coesione.

La società è stata già autorizzata ufficialmente a svolgere con tempestività le operazioni propedeutiche ad avviare il processo di realizzazione dell’opera (rif. Comunicazione prot. n. avlk56n/2024/0001344 in data 15/02/2024 del coordinatore dell’Ass.to regionale dei LL.PP. e della Coordinatrice degli Affari Europei), nelle more di predisposizione di apposita convenzione fra Regione VdA, Finaosta spa, SIV srl. La società quindi ha inserito e sviluppato il progetto di cui trattasi nella presente programmazione secondo la formula e nell’accezione “IF>>THEN”. In questo modo l’investimento concesso sarà ancora controllato, articolato ed inserito nella programmazione che sarà già pronta in vista della sottoscrizione della convenzione in corso di predisposizione. In tale eventualità la società prevede di poter pubblicare il bando per i lavori di costruzione nell’ambito della stessa

procedura concorsuale ed unitamente ai lavori del progetto di cui al precedente punto 6.3.2 del presente programma relativo al Polo universitario.

Per i dettagli della programmazione si rimanda alle relative tabelle di riepilogo che hanno recepito le modifiche di dettaglio richieste dalla struttura competente dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. in sede di esame della precedente proposta di programmazione inviata.

Il Presidente del CDA
(decisione del CDA tenutosi in data 23/05/2024)
Fabio FABIANI

Allegati: Tabelle di riepilogo e cronoprogrammi dei Programmi e Progetti in capo alla società